



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เตาปูน
สำนักปลัด งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ (ซอยริมบึงบ้านโจ้ว)	ได้ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	๖๕๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	/			๗ ต.ค. - ๕ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ ๒ (นายสุรพล มาทะ)	ได้ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	๓๓๔,๓๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๘,๓๐๐	/			๒๘ พ.ค.- ๒๗ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ (นายสายัญ มาทะ)	ได้ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	/			๒๘ พ.ค.- ๒๗ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ (นายสนม กำปันทอง)	ได้ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	๑๑๖,๕๐๐	๑๑๖,๕๐๐	-	/			๒๘ พ.ค.- ๒๗ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ (นายสุรพล มะลินทา)	ได้ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	๑๘๔,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๘๔,๐๐๐	/			๒๘ พ.ค.- ๒๗ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (ศรีวันพรัตน์)	ได้ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	๔๔๖,๖๐๐	๔๔๖,๖๐๐	-	/			๘ ก.ค.๖๖ - ๒๖ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการปรุงถนน คสล. หมู่ ๖	ได้ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	-	/			๑๑ ก.ค.๖๖ - ๙ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ (สายบ่อปลา)	ได้ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	-	/			๑๑ ก.ค.๖๖ - ๑๐ ส.ค.๖๖	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ร.ร.วัดเตापูน	จัดซื้ออาหารเสริมนม ร.ร.วัดเตापูน	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	-	/			๑๑ ม.ค.๖๖ - ๒๗ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ศพด.เตापูน	จัดซื้ออาหารเสริมนม ศพด.เตापูน	๔๐๗,๖๓๙.๖๐	๔๐๗,๖๓๙.๖๐	-	/			๑๑ ม.ค.๖๖ - ๒๗ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๑๐,๐๗๒.๑๖	๑๐,๐๗๒.๑๖	-	/			๑๖ พ.ค.๖๖ - ๑๐ พ.ย.๖๖	สำนักปลัด	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๑	ได้ระบบประปาที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแบบที่กำหนด	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	-	/			๑๕ ก.ย.๖๖-๑๔ พ.ย.๖๖	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๙ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาโครงการกีฬา	จัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาครับถ้วน ตามโครงการ	๖๒,๗๐๐	๕๘,๘๒๐	๓,๘๘๐	/			๓๑ มี.ค.๖๖ - ๔ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาอบต.เตาปูนสามสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	จัดการแข่งขันกีฬาอบต.เตาปูนสามสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	-	/			๗ เม.ย.๖๖ - ๙ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	

โครงการงบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกรมส่งเสริมการร่วมท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน	ได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแบบที่กำหนด	๑,๘๙๑,๐๐๐	๑,๖๘๘,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	/			๒๐ ธ.ค.๖๕ - ๑๘ มี.ย.๖๖	กองช่าง	

ปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมาประชาคมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนมีจำกัด
๒. สัดส่วนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนดำเนินการ เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการแผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม ความจำเป็น และความเป็นไปได้
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สร้างความรู้ให้ประชาชนเสนอปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนจัดลำดับความสำคัญเพื่อบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีความเหมาะสมกับงบประมาณที่มี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา